

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลทุ่งกุลารักษ์

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลทุ่งกุลารักษ์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายทองจันทร์ จันทร์จำเริญ - นานายครอรราชย์ สระแก้ว หมู่ ๘	(กองช่าง)	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คุ้มโนนเม็ก - ดอนกลาง (เชื่อมถนน คลส.เดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านย่องสังข์	(กองช่าง)	๒๔๖,๐๐๐.-	๒๓๘,๐๐๐.-	๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง จากสามแยกถนนยางน้อย - สังข์น้อยเชื่อมถนนคลส.เดิม ช่วงนายนายอำนาจ ประสาน หมู่ที่ ๓ บ้านสังข์น้อย	(กองช่าง)	๑๐๒,๐๐๐.-	๙๘,๐๐๐.-	๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ช่วงศาลาปูน - ท่อระบาย น้ำเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านจาน	(กองช่าง)	๔๔๙,๐๐๐.-	๔๔๙,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางเพชร วนะสอน - นายสานิตย์ บัวสาย หมู่ที่ ๑๒	(กองช่าง)	๓๔๕,๐๐๐.-	-	๓๔๕,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ศาลาประชาคมกลาง หมู่บ้านถึงหน้าวัด หมู่ที่ ๒	(กองช่าง)	๒๖๙,๐๐๐.-	-	๒๖๙,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๗	โครงการปรับเปลี่ยนผิวทาง ถนนเขต ๑ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๑๐ ตำบลทุ่ง กุลา อำเภอสุรธรรมภูมิ จัง หรั้งร้อยเอ็ด	(กองช่าง)	๒๔๐,๐๐๐.-	๒๒๘,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการปรับเปลี่ยนผิวทาง ถนนเขต ๒ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุรธรรม ภูมิ จังหรั้งร้อยเอ็ด	(กองช่าง)	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๔๗,๐๐๐.-	๑๓,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	
๙	โครงการยกระดับถนนดิน บดอัดพร้อมลงลูกรังบ้าน สังข์ใหญ่ สายทางจาก กองทุนหมู่บ้าน – แยก นายสุพรรณ เทียมทัต (ช่วงกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๓๒๐) หมู่ ๑๐	(กองช่าง)	๒๗๒,๐๐๐.-	-	๒๗๒,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗										
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล									
๑๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีตสายทางสี่แยก บ้านนายขอบ บุญล้อม – สหกรณ์เจริญนิย สาหร่าย บ้านสาหร่าย หมู่ ที่ ๑	(กอง ช่าง)	๔๙๗,๐๐๐.-	๔๔๕,๙๐๗.๔๐.-	๕๑,๐๙๒.๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๗										
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล									
จำนวน ๑๐ โครงการ			๓,๐๘๐,๐๐๐	๒,๐๙๕,๙๐๗.๔๐	๙๘๔,๐๙๒.๖											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันฯ)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ										ก.ย.๖๗
ขั้นตอน/เหตุผล																
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	สำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันฯ)	๑๕,๐๐๐.-	-	๑๕,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ										ก.ย.๖๗
ขั้นตอน/เหตุผล																
๓	โครงการ ๑ อปท.๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันฯ)	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ										ก.ย.๖๗
ขั้นตอน/เหตุผล																
๔	โครงการท่องเที่ยวอสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ”	สำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันฯ)	๑๐,๐๐๐.-	ดำเนินการ โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ										ก.ย.๖๗
ขั้นตอน/เหตุผล																
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันฯ)	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ										ก.ย.๖๗
ขั้นตอน/เหตุผล																
รวม ๕ โครงการ			๖๕,๐๐๐.-	-	๖๕,๐๐๐.-											

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ผู้ ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญ คุณลานสู่ขวัญข้าว	สำนักปลัด (การศึกษา)	๓๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว	สำนักปลัด (การศึกษา)	๑๕๐,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม) ๗๐,๐๐๐.-	๒๒๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีบุญผะเหวด	สำนักปลัด (การศึกษา)	๒๘,๐๐๐.-	๒๘,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	๕๐,๐๐๐.-	๔๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖	สำนัก ปลัด (การศึกษา ๑)	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐	๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ											ยกเลิก	
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญ บั้งไฟประจำปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา ๑)	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐	๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ											ยกเลิก	
๗	อุดหนุนสภาพัฒนธรรม อำเภอสุพรรณภูมิ	สำนักปลัด (การศึกษา ๑)	๘,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ											ยกเลิก	
จำนวน ๗ โครงการ			๔๓๖,๐๐๐.-	๒๗๔,๐๐๐ -	๔,๐๐๐	ขั้นตอน/เหตุผล												

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการเปิดโลก กว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง ๕ แห่ง)	สำนักปลัด (การศึกษา)	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด (การศึกษา)	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรม วันเด็ก	สำนักปลัด (การศึกษา)	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สำนักปลัด (การศึกษา)	๒๓๓,๑๗๒.-	๒๓๓,๑๗๒.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑						ไตรมาสที่ ๒						ไตรมาสที่ ๓						ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗												
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	สำนักปลัด (การศึกษา)	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๑๐,๖๑๙	๘๙,๓๘๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๗																								
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ						☐ ไม่ได้ดำเนินการ						☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล					
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (๓-๕ ปี)	สำนักปลัด (การศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗																								
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ						☐ ไม่ได้ดำเนินการ						☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล					
๗	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก	สำนักปลัด (การศึกษา)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗																								
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ						☒ ไม่ได้ดำเนินการ						☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล					
๘	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	สำนักปลัด (การศึกษา)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๗,๗๐๐	๑๙๒,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗																								
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ						☐ ไม่ได้ดำเนินการ						☐ ยกเลิกโครงการ						ขั้นตอน/เหตุผล					
๙	โครงการอาหารเสริมนม	สำนักปลัด (การศึกษา)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๒๐,๔๐๑,๙๙	๑๗๙,๕๙๘,๐๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๗																								
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ																							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๖.๑ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการเสริมสร้างความ เข้าใจและเพิ่มทักษะด้าน การจัดทำงบประมาณ	สำนักปลัด (วางแผน สถิติและ วิชาการ)	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
๒	โครงการออกประชาคม แผนพัฒนาและเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด (วางแผน สถิติและ วิชาการ)	๕๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐.-	๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		
๑	โครงการจัดงาน “วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี ใน ราชกาลที่ ๑๐”	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๗	ขั้นตอน/เหตุผล	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานพิธีถวายพวง มาลัยวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด (ธุรการ)	๓,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๗	ขั้นตอน/เหตุผล	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานพิธีถวายราช สักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักปลัด (ธุรการ)	๒,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๗	ขั้นตอน/เหตุผล	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เดช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๗	ขั้นตอน/เหตุผล	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	ไม่ได้ดำเนินการ	☐	ยกเลิกโครงการ				
	ขั้นตอน/เหตุผล																	
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	ไม่ได้ดำเนินการ	☐	ยกเลิกโครงการ				
	ขั้นตอน/เหตุผล																	
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	ไม่ได้ดำเนินการ	☐	ยกเลิกโครงการ				
	ขั้นตอน/เหตุผล																	
๘	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	ไม่ได้ดำเนินการ	☐	ยกเลิกโครงการ				
	ขั้นตอน/เหตุผล																	
๙	โครงการถวายสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด (ธุรการ)	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	ไม่ได้ดำเนินการ	☐	ยกเลิกโครงการ				
	ขั้นตอน/เหตุผล																	

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล	สำนักปลัด (งานกร เจ้าหน้าที่)	๓๐๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐	๔๔๐,๖๕๘	๙,๓๔๒	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๑	โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น	สำนักปลัด (ธุรการ)	๑๕,๐๐๐.-	-	๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	สำนักปลัด (งานกร เจ้าหน้าที่)	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๐๑๔	๙๘๖	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา	สำนักปลัด (งานนิติกร)	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	สำนักปลัด (งานนิติกร)	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓				ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ค.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗				
๑๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา ๕ ส. บริเวณภายในและภายนอก อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งกุลา	สำนักปลัด (ธุรการ)	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐	๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ดำเนินการ	☐ ยกเลิกโครงการ												
๑๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอกต้นแบบ ด้าน การดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิต สาธารณะ	สำนักปลัด (ธุรการ)	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☒ ไม่ดำเนินการ	☐ ยกเลิกโครงการ												
รวม ๑๖ โครงการ			๔๔๐,๐๐๐ .-	๕๐๙,๖๗๒.-	๒๐,๓๒๘																	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๖.๓ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑๐๐,๐๐๐.-	๘๐,๒๒๕	๑๙,๗๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
ขั้นตอน/เหตุผล							ขั้นตอน/เหตุผล											
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (การฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย) อปพร.	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☒ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
ขั้นตอน/เหตุผล							ขั้นตอน/เหตุผล											
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลทุ่งกุลาร	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☒ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
ขั้นตอน/เหตุผล							ขั้นตอน/เหตุผล											
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอสุรภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
ขั้นตอน/เหตุผล							ขั้นตอน/เหตุผล											
๕	โครงการณรงค์และป้องกัน ยาเสพติดเทศบาลตำบล ทุ่งกุลาร	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑๐,๐๐๐.-	๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ไม่ได้ดำเนินการ	☐								

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๖	โครงการวันสถาปนา อปพร.	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๖๐๐	๔๐๐	ดำเนินการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ												
๗	โครงการขอรับเงิน อุดหนุน/โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ												
๘	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพและศึกษา งานนอกสถานที่ของ อปพร.	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๑๒๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๕๖๐	๙,๔๔๐	ดำเนินการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ												
รวม ๘ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐.-	๓๒๕,๘๘๕	๑๐๑,๑๕๕													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๖.๔ แผนงานจราจร

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	๔๐,๐๐๐.-	๓๗,๗๖๐	๒,๒๔๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ												
รวม ๑ โครงการ			๔๐,๐๐๐.-	๓๗,๗๖๐	๒,๒๔๐	ขั้นตอน/เหตุผล												

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๖.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	๑๐,๘๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๘๒๕,๒๗๐	๔,๗๓๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
๒	เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	๒,๐๐๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๑๘๗,๓๐๐	๒,๑๘๗,๓๐๐	๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ ป่วย เอดส์	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	๑๐๐,๐๐๐.-	๘๔,๐๐๐.-	๑๖,๐๐๐	แผนการ ดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
รวม ๓ โครงการ			๑๓,๑๒๗,๓๐๐.-	๑๓,๑๐๖,๕๗๐	๒๐,๗๓๐													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคุณภาพชีวิต
๖.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการ ช่อมแซมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้พ่	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
๒	โครงการตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติด เตียง ผู้ด้อยโอกาส คนไร้พ่ และประเมินสภาพปัญหา	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้พ่	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	๔๐,๐๐๐.-	-	๔๐,๐๐๐.-	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่ได้ดำเนินการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ												
ขั้นตอน/เหตุผล																		
รวม ๔ โครงการ			๑๖๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๖.๗ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			สถานะการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)	คงเหลือ		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗
๑	โครงการจ้างเหมา สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	๑๐,๐๐๐.-	๔,๑๐๐.-	๕,๙๐๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	๔๕,๐๐๐.-	๔๕,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงาน ปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการรณรงค์การ คัดแยกขยะและ จัดเก็บขยะมูลฝอย	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๗ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม ๓ โครงการ			๘๕,๐๐๐.-	๗๙,๑๐๐	๕,๙๐๐													

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการ
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗)		ธ.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักปลัด (กองคลัง)	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ									ก.ย.๖๗
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	สำนักปลัด (กองคลัง)	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ									ก.ค.๖๗
๓	โครงการออกบริการจัดเก็บ ภาษีเชิงรุก	สำนักปลัด (กองคลัง)	๓๐,๐๐๐.-	๒๕,๑๒๐.-	๔,๘๘๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ									ก.ย.๖๗
รวม ๓ โครงการ			๒๑๐,๐๐๐.-	๑๘๕,๑๒๐.-	๒๔,๘๘๐										

๑. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งกุลลา ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลทุ่งกุลลา ดำเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งกุลลา จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น
 ๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- ## ๒. ข้อเสนอแนะ
๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลทุ่งกุลลา มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา
 ๓. ควรมีการประสานหน่วยงานนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งกุลลา

